

Kmalu zaključen projekt oskrbe s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



REPUBLIKA SLOVENIJA



OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU Domžale – Kamnik

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se gradbena dela izvajajo le še v občinah Kamnik in Moravče

V projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik sodeluje pet občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Projekt predstavlja obsežno naložbo v nadgradnjo in posodobitev vodovodnih sistemov z namenom boljše oskrbe s pitno vodo. V občinah Domžale, Mengeš in Trzin so z gradnjo že v celoti zaključili, občini Kamnik in Moravče, ki imata nekoliko večji investicijski zalogaj, pa sta z delom že pri koncu.

Na območju občine Kamnik gre za dva podprojekta, oz. dela na južnem vodovodu in v Tuhinjski dolini. Na južnem vodovodu v naseljih Perovo, Šmarca in Volčji Potok zaključena. Na tem delu je potekala ureditev centralnega dela vodovodnega omrežja, izgradnja vodovoda med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri Veterini Kamnik v dolžini 811 metrov, povezava vodovoda na Tkalski poti v dolžini 127 metrov, nadgradnja južnega dela vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok ter Rudnik pri Radomljah v dolžini 3.192 metrov, izgradnja vodovoda Šmarca-Volčji Potok-Šmarca v dolžini 790 metrov ter 225 metrov dolgega vodovoda Volčji Potok-odcep Domžale. Na južnem delu je bilo skupaj vgrajenih

dobrih 5 kilometrov vodovodnih cevi. Dela na južnem delu so zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Vrednost celotne investicije na južnem delu znaša cca 1.100.000 € brez DDV. Od tega so na občini že pridobili dobrih 500.000 € nepovratnih sredstev. Izgradnja vodovoda se nadaljuje v Tuhinjski dolini, kjer se hkrati polagata fekalna kanalizacija in vodovod. Gradnja je v zaključni fazi. Od 11.280 metrov vodovodnih cevi, je bilo do decembra 2016 izgrajenih 10.400 metrov vodovodnih cevi premera DN 150, manjka samo še odsek na območju »Kavran« ter povezave do vodohranov. Gradbena dela na vodohranu Šmartno v Tuhinju so končana. V kratkem se bodo pričela še inštalacijska dela v vodohranu in črpališču v Šmartnem. Na vodohranu Soteska trenutno poteka betoniranje talne plošče in sten vodnih celic vodohrana. Dela potekajo po terminskem planu. Sledila bo tudi menjava črpalk v črpališču Soteska. Večina gradbenih del, ki se tičejo polaganje cevovodov na regionalni cesti Kamnik-Ločica je končanih. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je aprila 2017. Na podlagi trenutnega terminskega plana, bodo

dela do tega roka tudi končana, prav tako bodo pridobljena uporabna dovoljenja. Vrednost celotne investicije v Tuhinjski dolini je cca 3.300.000 € brez DDV. S strani Ministrstva za okolje in prostor je Občina Kamnik že prejela odobritev za povrnitev sredstev v višini slabih 2.700.000 €, izplačanih pa je bilo slabih milijon evrov. Občina Kamnik bo v okviru projekta, na južnem vodovodu in Tuhinjski dolini, skupaj zgradila dobrih 16 kilometrov vodovodnih cevi, dva vodohrana in eno črpališče ter posodobila črpališče Soteska. Vrednost investicije bo skupaj cca 4,2 mio €, od tega bodo pridobili 3,5 mio € nepovratnih sredstev. Primarni cilji izvedenih del so priključitev novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na javno vodovodno omrežje, zmanjšanje vodnih izgub, povečanje razpoložljivih količin vode za zagotavljanje požarne varnosti (gradnja mreže nadtalnih hidrantov), hidravlična izboljšava vodovodnega sistema in izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev.



Gradnja vodohrana Soteska s kapaciteto 400 m³.



Gradnja vodovodnih cevi na odseku Kavran.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada
www.eu-skladi.si



Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani
www.pitnavoda-domzalekamnik.si